

Skjærviken båtforening

Styremøte referat 07 2021

Dato: 07.09.2021

Sted: båthavna

Deltakere:

Henning Johansen	x
Svein-Ivar Broks	x
Rino Bangor	x
Roger Thorvaldsen	x
Marius Einarsen	x
Gro Underhaug	x

Agenda:

1. Byggeprosjektet – tid og kostnad. Når er det klart for ferdigattest?
2. Spunting – gjennomgang av status og videre planer. Vedlikeholdsplan
3. Vedlikeholdsplan
4. Vurdering av bruk av kran for opptak av båter.
5. Årsmøte og protokoller
6. Høstdugnad?

Referat:

1. Byggeprosjektet - tid og kostnad. Når er det klart for ferdigattest?

Tilbygget er nå i sluttfasen. Det som gjenstår er fuging av gulv overgang vegg. Det må gjøres før rørlegger kommer og setter på plass dusjkabinettet, og monterer opp toalett og servant. Elektriker er ferdig. Dette skal være på plass til 1.oktober. Det vil ta litt lengre tid å få distribuert ut nøkkelbrikker til alle medlemmene.

Det har ikke kommet på noen ekstra kostnader i siste periode.

2. Spunting - gjennomgang av status og videre planer.

Det forventes nå på ytterligere undersøkelser av geotekniker. De skal grunnbore og måle skjærestyrken i leira. Etter det vil det bli regnet ut et kostnadsoverslag.

Det vil bli holdt et informasjonsmøte for medlemmene, når det har kommet fram en løsning.

3. Vedlikeholdsplan.

Pågående vedlikehold av det elektriske anlegget på brygga.

4. Vurdering av bruk av kran for opptak av båter

Det vil bli tatt en endelig avgjørelse i løpet av de nærmeste dagene, etter vurdering fra en rådgiver om det er forsvarlig å bruke kaiområdet.

5. Årsmøte og protokoller

Årsmøte og protokoll kommer når den er klar.

6. Høstdugnad

Det vil bli avholdt en liten høstdugnad.